

Id	Opgavetil: WBS	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Tidsplan											
							23 sep	Kvt 4 2023	Kvt 1 2024	Kvt 2 2024	Kvt 3 2024	Kvt 4 2024	Kvt 1 2025	Kvt 2 2025	Kvt 3 2025	Kvt 4 2025		
0		Ollerup Plejecenter - Tilbygning	547 dage	ma 02-10-23	ti 04-11-25													
1	1	Opstart og godkendelse i beboer organisation	20 dage	ma 23-10-23	fr 17-11-23													
2	1.1	Udarbejdelse af Idéoplæg	20 dage	ma 23-10-23	fr 17-11-23													
3	1.2	Beboer inddragelse	1 dag	ma 16-10-23	ma 16-10-23													
4	1.3	Godkendelse af idéoplæg og udbudsform	1 dag	ma 23-10-23	ma 23-10-23													
5	2	Skema A	74 dage	ti 24-10-23	fr 02-02-24													
6	2.7	Udarbejdelse af Skema A ansøgning	31 dage	ti 24-10-23	ti 05-12-23	4												
7	2.8	Godkendelse af Skema A	1 uge	ma 29-01-24	fr 02-02-24													
8	3	Program/udbudsfasen (TE)	50 dage	ma 05-02-24	fr 12-04-24	7												
9	3.11	Udarbejdelse af Byggeprogram/udbudsmateriale	10 uger	ma 05-02-24	fr 12-04-24													
10	3.12	Medarbejder inddragelse	1 dag	to 22-02-24	to 22-02-24													
11	3.13	Godkendelse af udbudsmateriale	1 dag	on 10-04-24	on 10-04-24													
12	4	Kommunal godkendelsesprocedure	31 dage	ma 02-10-23	ma 13-11-23													
13	4.6	Udarbejdelse af indstilling	1 uge	ma 02-10-23	fr 06-10-23													
14	4.7	Aflevering til dagsorden	1 dag	ma 09-10-23	ma 09-10-23	13												
15	4.8	Udvalg for teknik og miljø	1 uge	ti 24-10-23	ma 30-10-23	14AS+2 uger												
16	4.9	Økonomiudvalgsmøde	1 uge	ti 31-10-23	ma 06-11-23	15												
17	4.10	Byrådsmøde	1 uge	ti 07-11-23	ma 13-11-23	16												
18	5	Valg af totalentreprenør	76 dage	ma 15-04-24	ma 29-07-24	8												
19	5.1	Totalentrepriseudbud	76 dage	ma 15-04-24	ma 29-07-24													
20	5.1.2	Udsende udbudsmateriale	1 dag	ma 15-04-24	ma 15-04-24													
21	5.1.4	Tilbudsfase - indledende tilbud	10 uger	ti 16-04-24	ma 24-06-24	20												
22	5.1.5	Forhandling	1 uge	ti 25-06-24	ma 01-07-24	21												
23	5.1.6	Evt. Tilbudsfase 2. tilbud	2 uger	ti 02-07-24	ma 15-07-24	22												
24	5.1.7	Tildeling, kontrahering	2 uger	ti 16-07-24	ma 29-07-24	23												
25	6	Projekteringsfasen - Skema B	91 dage	ti 30-07-24	ti 03-12-24													
26	6.1	Detailprojektering	3 mdr.	ti 30-07-24	ma 21-10-24	24												
27	6.2	Myndighedsbehandling - byggetilladelse	8 uger	ti 08-10-24	ma 02-12-24	26AS-10 dage												
28	6.3	Udarbejdelse af Skema B ansøgning	2 uger	ti 08-10-24	ma 21-10-24	26AS-10 dage												
29	6.5	Kommunal godkendelsesprocedure	31 dage	ti 22-10-24	ti 03-12-24													
35	7	Udførelsesfasen	241 dage	ti 03-12-24	ti 04-11-25													
36	7.1	Igangsætning af byggeri	1 dag	ti 03-12-24	ti 03-12-24	27												
37	7.2	Byggeperiode, inkl aflevering og indflytning	12 mdr.	on 04-12-24	ti 04-11-25	36												

Projekt: Ollerup Plejecenter - T

Dato: ma 11-09-23

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			