

Bilag 4 – Status på Potentialeplans- og Lokalsamfundspuljer 2021

Projekt	Bevilling (kr.)	Status	Restmidler (kr.)	Bemærkning
Beths hus	100.000	Afsluttet	13.991	Projektet er afsluttet i 2024 med et mindreforbrug.
Solceller Gudbjerg forsamlingshus	100.000	Uafsluttet		Det har vist sig at forsamlingshuset ikke har finansieringen på plads til renoveringen, som var en forudsætning for solcellerne. Administrationen er derfor i dialog med bestyrelsen om alternativ anvendelse af midlerne.
Bro i Gudme sø	200.000	Afsluttet	7.063	Projektet er afsluttet i 2024 med et mindreforbrug.
Station 5762	500.000	Uafsluttet		Projektet er godt i gang og forventes afsluttet i løbet af 2025.
Skårup - Hjemmeside og Ungetopmøde 2020	110.000	Afsluttet	58.500	Projektet er afsluttet i 2024 med et mindreforbrug.
Rekreativt område ved Rantzausminde havn	509.500	Uafsluttet		Arbejdet med lokalplanen for Rantzausmine havn er i gang, som forventes færdig i efteråret 2025. Herefter kan det rekreative område anlægges.
Legepladser i Kirkeby	509.500	Uafsluttet		Administrationen har hjulpet med juridisk afklaring omkring areal til den ene legeplads samt indledende dialog med nuværende grundejer om overdragelse til ny grundejerforening. Næste skridt er stiftelse af grundejerforening.
	2.029.000		79.554	